

山元町上下水道中期経営計画 令和 6 年度 実績評価(期末)

目指すべき方向			具体的事業	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	着手状況	R 6 目標 (括弧内は期限を示す)	R 6 期末進捗状況	進捗評価
【強靱】 災害等に強い上下水道	施設の耐震化	上水道	①配水池耐震化事業 ②老朽配水管更新事業		配水池耐震化事業の推進				A	①次年度に向けた準備 ②100万円、口径100mm更新L=150m (通年)	①事業の優先度を考慮した結果、施設の機械電気設備の更新を急ぐべきこととし、配水池耐震化の準備着手は次年度以降とした。 ②施設の機械電気設備の更新を優先することとし、老朽管路更新は最小限としている。 百万円、口径30mm更新L=15m	B
		下水道	①污水管路更新事業		污水管路更新工事の推進				A	①250万円、各種口径更新L=100m (通年)	①ストックマネジメント計画を先行し、浄化センター再構築基本設計に予算を重点的に配分したため、管更新は実施していない。	B
	緊急時のバックアップ体制強化	上下水道共通	災害対策のマニュアル化・訓練の実施		マニュアルの検討策定		公表・運用		A	①災害対策マニュアル作成 (通年) ②合同訓練の実施	①マニュアル類 下水道BCPの改定版の作成完了 ②R7.2.20 机上にて災害時の対応についての訓練を実施 (包括業者と合同)	A
			積極的な広報		お客さまへの積極的な情報提供				A	①各種媒体を使って、きめ細かな情報提供を行う。 【広報やまもと】上下水道経営情報、水道凍結防止情報、休日水道修理当番【ホームページ】上下水道経営情報、水質関連情報、指定給水装置・公認排水設備等工事業者一覧表、水道凍結防止情報 【キラリ☆やまもとメール配信サービス】応急給水情報	①各種媒体を使ってきめ細かな情報提供を行った。 【広報やまもと】予定通り実施 【ホームページ】予定通り実施 【キラリ☆やまもとメール配信サービス】実績無し	A
			地域住民や地元企業等との連携の推進		新規連携事業者の拡大				A	①地元企業との間で災害時の連携協力体制を構築 ②防災訓練で住民向けに水備蓄啓発 (年1回)	①過去に町内の土木・水道・汚泥処理業者及び町外の施設維持に関連する業者等と締結した協定の現況確認を行った。 ②実績なし	A
					自治会に対し災害時飲料水確保のための啓発活動							
【持続】 持続可能な上下水道	民間企業との連携による技術継承	上下水道共通	横浜市・横浜ウォーター㈱との3者協定に基づく交流の推進や事業運営ノウハウの蓄積		協定の継続的な更新				A	①横浜ウォーター㈱との継続的な業務委託と交流 (通年)	①横浜ウォーター㈱との継続的な業務委託と交流 (通年)	A
			包括的業務委託の拡充による民間活力の活用		モニタリングの推進と現行委託の検証				A	①定期的なモニタリング活動の継続 (年4回) ②第Ⅲ期包括的業務委託の契約締結	①定期的なモニタリング活動の継続 (年4回) 包括業者との毎月の定例打合せ (12回) ②第Ⅲ期包括的業務委託の契約締結	A
			研修等の参加による直営職員の知識・ノウハウの向上と政策立案・実行管理等重要な業務への注力化		技術継承の推進				A	①横浜ウォーター㈱等を活用した技術継承の推進 (通年) ②若手職員へのOJT (通年) ③業務仕訳	①横浜ウォーター㈱等を活用した技術継承の推進 (通年) ②若手職員へのOJT (通年) ③第Ⅲ期包括的業務委託の契約締結	A
			業務のマニュアル化・標準化の推進		職員ヒアリング	標準業務フローの策定	マニュアルの策定	標準業務フロー及びマニュアルの運用とブラッシュアップ	A	①業務関連研修 ②業務フローの策定	①R6.8.22 定例検針から給水停止までに係る研修の実施 (包括業者 (第一環境) と合同) R6.9.19 水管橋点検に係る研修の実施 (包括業者と合同) R6.11.12 消防訓練への参加実施 (包括業者含む) ②実績なし	A
	施設の長寿命化と計画的な更新	上水道	①水道施設 (浄水設備・機器) 更新事業 ②社会的に影響度の高い管路や老朽が進んでいる管路の優先更新 ③漏水調査と施設のメンテナンスによる延命		水道施設更新事業の推進 老朽管路更新工事の推進 (年間100m程度) 継続的な維持管理業務の実施				A	①500万円 (坂元配水池水位計及び残留塩素計更新工事) ②100万円、口径100mm更新L=150m ③漏水調査 (包括委託) ④不良箇所の改善 (通年)	①機械電気設備の更新を重点的に実施した。 140万円 大平テレメーター更新 260万円 山寺配水池制御盤更新ほか2事業 ②施設の機械電気設備の更新を優先することとし、老朽管路更新は最小限としている。 百万円、口径30mm更新L=15m ③計画的漏水調査L=51.2km ④緊急対応調査 (随時) 10回 合同管路パトロール 7回	A
		下水道	①取付管及び支線事業 ②浄化センター設備更新事業 ③委託事業者と共同による不明水対策 ④町民への普及活動による水洗化率 (接続率) の向上 ⑤積極的な施設のメンテナンスによる延命 ⑥次期ストックマネジメント計画策定		取付管及び枝線工事の推進 設備更新工事の推進 不明水対策の継続的な実施 継続的な普及活動 継続的な維持管理業務の実施				A	①120万円 (公共取付管10箇所、農集排取付管0箇所、枝線工事1箇所予定) ②50万円 (突発対応用) ③不明水発生箇所調査 (包括委託で実施) ④対象箇所の改善 (通年) ⑤HPへの掲載 ⑥管路堆積物除去及びマンホール更生工事 (120万円) ⑦機械電気設備の長寿命化計画 (H28策定) に則り、計画的更新 (900万円5件実施) ⑧現地調査の実施 ⑨ストックマネジメント計画の策定	①300万円 (公共取付管3箇所、農集排取付管1箇所) ②包括業者が小規模な設備更新を内製化 (注) により実施 ③包括委託での不明水調査は坂元地区で1度実施 ④マンホールポンプ設備等修繕4箇所 ⑤HPで下水道接続について継続して掲載 ⑥50万円 (人孔蓋枠改築工事) ⑦800万円 (花釜第1マンホールポンプ外3箇所監視装置外更新工事) 300万円 (浄化センター無停電電源装置更新工事) ⑧180万円 (浄化センター再構築基本設計) ⑨管渠のストックマネジメント計画については、横浜ウォーター㈱とR4から作業を開始しR5に計画策定完了。 (注) 内製化=これまで外注で行っていた業務を、包括業務受託者の社内業務で実施すること。所要額を抑え、経費節減効果がある。	A
	様々な業務改善による経費縮減	上下水道共通	施設統廃合や配水計画など効率的な施設配置の検討		統廃合計画の検討		統廃合計画の策定		A	①計画策定に向けた基礎調査の実施	①横浜ウォーター㈱と施設調査の報告及び上水道施設更新計画業務の打合せ実施	A
			財政状況に合わせた更新需要額の平準化		平準化と着実な推進				A	①更新事業の着実な実施と将来に向けた見直し	①3年度から12年度までの期間、施設整備等の事業費を平準化した中期経営計画に基づきR6年度は計画通り更新を実施	A
			県等との連携による広域化・共同化の検討・推進		県・近隣事業者との協議		基本計画策定		A	①近隣事業者と協定を締結	①R6.7.4 県 (都市環境課) と広域化意見交換 R6.7.30 令和6年度第1回水道事業広域連携検討会 R6.10.24 県、相馬地方広域水道企業団との水道事業共同化に関する打合せを実施 (複数回) R7.2.10 人工衛星を用いた漏水調査業務の共同発注に関する基本合意締結 R7.3 14相馬地方広域水道企業団と協定を締結	S
			経営改善や執行体制確保に資する取組み		継続的な経営改善				A	①業務改善活動の実施 (通年)	①業務改善活動 (通年) と執行体制確保の取組み (1回) 経営状況について毎月監査委員に報告 R7組織再編に向け、準備を進めた	A
信頼される上下水道	住民ニーズの把握と対応	上下水道共通	窓口サービスの充実		土曜日の窓口開庁 お客さまへの良質なサービスの継続				A	①土曜開庁の継続 ②お客さまサービスの継続	①土曜開庁の継続 ②年度末 (土日) のお客さまセンター開設	A
	広報の充実	上下水道共通	積極的な広報 (再掲)		お客さまへの積極的な情報提供				A	①各種媒体を使って、きめ細かな情報提供を行う。 【広報やまもと】上下水道経営情報ほか 【ホームページ】上下水道経営情報ほか 【キラリ☆やまもとメール配信サービス】応急給水情報	①各種媒体を使ってきめ細かな情報提供を行った。 【広報やまもと】予定通り実施 【ホームページ】予定通り実施 【キラリ☆やまもとメール配信サービス】実績無し	A
			施設見学会の実施		地域住民向け施設見学会の継続の実施				A	①小学校施設見学 (年1回) ほか、申し込みに応じ随時実施	①小学校及び一般の見学について、ともに申込なし	B
			公正な料金体系のあり方の検討		精査と検討				A	①情報収集 (通年)	①県内上下水道料金の状況を議会へ報告 (9月) 県内上下水道料金の状況を監査員へ報告 (都度) 経営状況について監査委員に報告 (毎月) (再掲)	A
		下水道	町民への普及活動による水洗化率 (接続率) の向上 (再掲)		継続的な普及活動				A	①広報やまもと、HPへの掲載	①ホームページで下水道接続について継続して掲載	A

< 凡例 >

「着手状況」の評価： 着手済



準備・検討中



着手済



着手済



中止



保留



「進捗状況」の評価： 目標以上達成



目標以上達成



目標を達成



目標を一部未達成



目標を一部未達成



目標未達成



山元町上下水道事業キャラクター
タンクン