

1日も早い災害廃棄物処理を目指します



フジタ・東亜・青木あすなろ・大豊・本間・河北・佐藤JV



あけましておめでとうございます。

一昨年の12月に二次仮置場の造成に着手してから2度目のお正月を迎えました。

昨年4月に焼却炉の火入れを行って以来、順調に処理作業を進めています。

来年の今頃は処理施設の撤去作業を開始していることと思います。

この1年が勝負です。作業員全員で1日も早い処理業務の完了を目指します。

処分量(12月20日現在)

		設計処理量(t)	累計処理量(t)	進捗率(%)	備考
焼却量		80,000	54,684	68%	燃え殻: 17,938t、ばいじん: 1,562t
搬入量	木くず	201,000	47,250	24%	
	混合ごみ	212,000	36,593	17%	
	コンクリートくず	85,000	119,225	140%	
	津波堆積物	598,600	225,263	38%	かさ比重は1.46t/m ³ とした
搬出量	コンクリート再生骨材	81,000	115,804	143%	新浜の仮置場への搬出量
	津波堆積物処理土砂	598,600	213,461	36%	

1月の業務予定

	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週
【破砕選別工】					
災害廃棄物	運搬、破砕				
津波堆積物	運搬、選別				
焼却灰固体化不溶化処理	固化・不溶化				
【搬出工】					
津波堆積土砂	新浜仮置場へ搬出				
コンクリートがら	新浜仮置場へ搬出				
【焼却工】					
キルン炉・ストーカ炉	焼却				
バイオマス発電設備	発電				

焼却灰の放射能濃度

主灰	800Bq/kg	12月11日
飛灰	4,100Bq/kg	測定

二次仮置場の空間線量(μSv/h) 12月20日測定

事務所前	0.033
木くず	0.060
コンクリートがら	0.059
津波堆積物	0.199
金属くず	0.027
主灰保管テント内	0.116
飛灰保管テント内	0.371

※地上1mの高さ、廃棄物から1mのところ測定しています

お問い合わせは
0223-37-7451
まで

発行: 災害廃棄物処理業務(巨理名取ブロック(山元処理区))
フジタ・東亜・青木あすなろ・大豊・本間・河北・佐藤 特定業務共同企業体
〒989-2202 宮城県巨理郡山元町高瀬宇浜砂1-4
電話: 0223-37-7451