

(様式1)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

| 山元町<br>交付分 | 執行<br>年度   | 交付額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) |
|------------|------------|-------------|-----------------|
|            | 23         | 559,790     | 23,268          |
| 24         | 11,498,483 | 2,134,710   |                 |
| 25         | 18,887,308 | 18,699,626  |                 |
| 26         | 7,645,359  | 3,773,263   |                 |
| 27         | 3,840,699  | 6,479,812   |                 |
| 28         | 3,720,331  | 8,089,103   |                 |
| 29         | 135,637    | 930,921     |                 |
| 30         | 291,872    | 0           |                 |
| 合計         |            | 46,579,479  | 40,130,703      |

| <参考> | 山元町東日本大震災<br>復興交付金基金残高 | 山元町東日本大震災<br>復興交付金基金の利息額 | 山元町東日本大震災<br>復興交付金基金の取崩額 |
|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|      | 7,768,302              | 11,264                   | 38,822,441               |

| <参考><br>都道府県交付分<br>(うち、当該市町村分) | 執行<br>年度  | 交付額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) |
|--------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
|                                | 23        | 49,470      | 47,250          |
| 24                             | 6,830,110 | 4,348,499   |                 |
| 25                             | 7,305,690 | 2,504,662   |                 |
| 26                             | 8,926,740 | 3,015,118   |                 |
| 27                             | 3,745,454 | 4,057,359   |                 |
| 28                             | 5,496,608 | 9,160,617   |                 |
| 29                             | 3,963,326 | 4,324,300   |                 |
| 30                             | 740,611   | 0           |                 |
| 合計                             |           | 37,058,009  | 27,457,805      |

(様式2A)

## 山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号    |   |        |       |                           |   | 事業名                  | 地区名<br>施設名          | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況         |
|-----|---------|---|--------|-------|---------------------------|---|----------------------|---------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     | 1       | 2 | 3      | 4     | 5                         | 6 |                      |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                 |
| 1   | A       | - | 2      | -     | 1                         | - | 坂元小学校講堂(屋内運動場)改築事業   | 坂元小                 | 町        | 町              | 直接            | 完了            | 329,168   | 24 ~ 28        | 23 |             |                    |                 |                 | 実施設計及び解体工事を完了。  |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 24 | 27,568      |                    | 21,700          | -               |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 25 | 191,876     |                    | 151,145         | -               | 講堂改築工事を実施、事業完了。 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                    | 0               | -               |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    |                 |                 |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    |                 |                 |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 | 46,599          |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 累計 | 219,444     | 0                  | 172,845         | 46,599          |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 23 |             |                    |                 |                 |                 |
| 2   | ◆ A     | - | 2      | -     | 1                         | - | 山元町小中学校の今後のあり方検討業務事業 | 坂元小、山下小、山一小、坂元中、山下中 | 町        | 町              | 直接            | 完了            | 12,500    | 24 ~ 24        | 23 |             |                    |                 |                 | 調査検討業務として完了。    |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 24 | 10,000      |                    | 7,056           | 2,944           |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 25 |             |                    |                 |                 |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                    |                 |                 |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    |                 |                 |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    |                 |                 |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 累計 | 10,000      | 0                  | 7,056           | 2,944           |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 3  | A           | -                  | 4               | -               | 1               |
| 24  | 21,750  |   | 717    | -     |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                 |
| 25  |         |   | 13,849 | -     | 発掘調査業務に着手。新市街地整備と併せて継続実施。 |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                 |
| 26  | 20,140  |   | 1,925  | -     | 発掘調査業務を実施。                |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                 |
| 27  |         |   | 3,734  | -     | 発掘調査業務を実施。                |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                 |
| 28  | 111,986 |   | 869    | -     | 発掘調査業務を実施。                |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                 |
| 29  |         |   | 14,792 | -     | 発掘調査業務を実施。                |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                 |
| 30  |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                 |
| 累計  | 154,626 | 0 | 35,886 | 0     |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                 |
| 23  | A       | - | 4      | -     | 1                         | - | 埋蔵文化財発掘調査事業          | 山元町全域               | 県        | 県              | 直接            | 継続            | 7,314     | 24 ~ 32        |    |             |                    |                 |                 |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 24 | 5,485       |                    | 4               | -               |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 25 |             |                    | 26              | -               |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                    | 314             | -               | 一部成果品完成         |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    | 267             | -               | 一部成果品完成         |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    | 289             | -               | 一部成果品完成         |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    | 724             | -               | 一部成果品完成         |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 累計 | 5,485       | 0                  | 1,624           | 0               |                 |
|     |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                | 54 | ◆ A         | -                  | 2               | -               | 1               |
| 24  |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                 |
| 25  | 27,699  |   | 21,957 | 5,742 | 講堂の改築に伴う必要備品工事、事業完了。      |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                 |
| 26  |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                 |
| 27  |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                 |
| 28  |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                 |
| 29  |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                 |
| 30  |         |   |        |       |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                 |
| 累計  | 27,699  | 0 | 21,957 | 5,742 |                           |   |                      |                     |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                 |

(様式2A)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

Table with columns: No., 事業番号, 事業名, 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 継続/完了, 全体事業費, 全体事業期間, 年度, 交付額(国費), 事業間流用額(国費), 契約済額(国費相当額), 執行残額(国費相当額), 事業の進捗状況. Includes summary rows for 都道府県交付分, 市町村交付分, and 都道府県・市町村交付分.

- (注) 1「事業番号」「事業名」「地区名施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。



(様式2B)

山元町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成30年3月末時点

(千円)

| No.  | 事業番号   | 事業名    | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>/<br>間接 | 継続<br>/<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度                  | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |        |     |
|--|--------|--------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--------|-----|
| (注)<br>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」<br>「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。<br>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。<br>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。<br>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。<br>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当<br>額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。<br>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。<br>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、<br>24年度を区別して記載する必要はありません。<br>8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」<br>「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の<br>対象交付金額の合計額を記入してください。 |        |        |            |          |                |               |               |           |                | 23                  | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |        |     |
|  |        |        |            |          |                |               |               |           |                | 24                  | 30,000      | 0                  | 30,000          | 0               |         |        |     |
|  |        |        |            |          |                |               |               |           |                | 25                  | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |        |     |
|  |        |        |            |          |                |               |               |           |                | 26                  | 2,465       | 0                  | 2,465           | 0               |         |        |     |
|  |        |        |            |          |                |               |               |           |                | 27                  | 36,238      | 0                  | 36,238          | 0               |         |        |     |
|  |        |        |            |          |                |               |               |           |                | 28                  | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |        |     |
|  |        |        |            |          |                |               |               |           |                | 29                  | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |        |     |
|  |        |        |            |          |                |               |               |           |                | 30                  | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |        |     |
|  |        |        |            |          |                |               |               |           |                | 86,177              | 都道府県交付分 計   | 68,703             | 0               | 68,703          |         | 0      |     |
|  |        |        |            |          |                |               |               |           |                | 市町村<br>交付分          | 各年度<br>別合計  | 23                 | 0               | 0               |         | 0      | 0   |
|  |        |        |            |          |                |               |               |           |                |                     |             | 24                 | 1,600           | 0               |         | 1,495  | 105 |
|  |        |        |            |          |                |               |               |           |                |                     |             | 25                 | 0               | 0               |         | 0      | 0   |
|  |        |        |            |          |                |               |               |           |                |                     |             | 26                 | 0               | 0               |         | 0      | 0   |
|  |        |        |            |          |                |               |               |           |                |                     |             | 27                 | 0               | 0               |         | 0      | 0   |
|  |        |        |            |          |                |               |               |           |                |                     |             | 28                 | 0               | 0               |         | 0      | 0   |
|  |        |        |            |          |                |               |               |           |                |                     |             | 29                 | 0               | 0               |         | 0      | 0   |
|  |        |        |            |          |                |               |               |           |                | 30                  | 0           | 0                  | 0               | 0               |         |        |     |
|  |        |        |            |          |                |               |               |           |                | 2,000               | 市町村交付分 計    | 1,600              | 0               | 1,495           |         | 105    |     |
|  |        |        |            |          |                |               |               |           |                | 都道府県・<br>市町村<br>交付分 | 各年度<br>別合計  | 23                 | 0               | 0               |         | 0      | 0   |
|  |        |        |            |          |                |               |               |           |                |                     |             | 24                 | 31,600          | 0               |         | 31,495 | 105 |
| 25   | 0      | 0      | 0          | 0        |                |               |               |           |                |                     |             |                    |                 |                 |         |        |     |
| 26   | 2,465  | 0      | 2,465      | 0        |                |               |               |           |                |                     |             |                    |                 |                 |         |        |     |
| 27   | 36,238 | 0      | 36,238     | 0        |                |               |               |           |                |                     |             |                    |                 |                 |         |        |     |
| 28   | 0      | 0      | 0          | 0        |                |               |               |           |                |                     |             |                    |                 |                 |         |        |     |
| 29   | 0      | 0      | 0          | 0        |                |               |               |           |                |                     |             |                    |                 |                 |         |        |     |
| 30   | 0      | 0      | 0          | 0        |                |               |               |           |                |                     |             |                    |                 |                 |         |        |     |
| 88,177   | 合計     | 70,303 | 0          | 70,198   | 105            |               |               |           |                |                     |             |                    |                 |                 |         |        |     |

(様式2C)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号    |         |         |         |        |  | 事業名                           | 地区名<br>施設名     | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>/<br>間接 | 継続<br>/<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況  |   |                             |
|-----|---------|---------|---------|---------|--------|--|-------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|---|-----------------------------|
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
| 4   | C       | -       | 1       | -       | 1      | -  | 農業集落排水事業                      | 上平処理場他         | 町        | 町              | 直接            | 完了            | 121,323   | 23 ~ 25        | 23 | 7,500       |                    | 5,481           | -               | 脱水汚泥施設に係る設計業務を完了。                                  |   |                             |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 24 | 112,500     |                    | 38,422          | -               | 脱水汚泥施設に係る工事はH25.8月の完了見込み。                          |   |                             |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 25 |             |                    | 47,087          |                 | 29,010   | -   | 脱水汚泥施設に係る設備工事、建築工事を実施、事業完了。 |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 26 |             | ▲ 29,008           |                 | ▲ 29,008        |  |   |                             |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 累計 | 120,000     | ▲ 29,008           | 90,990          |                 | 2  |   |                             |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 23 |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 24 | 191,000     |                    | 21,630          |                 | -  | 排水計画に係る調査業務を完了。                                     |                             |
| 25  |         |         | 118,752 |         | -      | ほ場整備計画策定業務を発注済み。   |                               |                |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
| 26  |         |         | 39,333  |         | -      | 基本計画・営農ビジョン策定業務を委託。  |                               |                |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
| 27  |         |         |         |         | -      | 東部地区権利者調査業務を委託。  |                               |                |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
| 28  |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
| 29  |         |         |         |         | 11,285 |  |                               |                |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
| 30  |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
| 累計  | 191,000 | 0       | 179,715 |         | 11,285 |  |                               |                |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
| 22  | C       | -       | 4       | -       | 1      | -  | 被災地域農業復興総合支援事業(山元町いちご団地化整備事業) | 牛橋地区、花釜地区、笠野地区 | 県        | 町              | 間接            | 完了            | 7,565,672 | 23 ~ 26        | 23 | 49,470      |                    | 47,250          | -               | 24年3月、調査測量等業務発注。24年8月、施工管理業務発注。24年9月～、造成工事・建設工事発注。 |   |                             |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 24 | 4,069,565   |                    | 4,016,060       | -               | 一部繰越有り(平成26年4月完了予定)                                |   |                             |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 25 | 1,639,836   |                    | 1,599,035       | -               | 冠水対策工事発注   |   |                             |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                    | 11,907          |                 |  |   |                             |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 29 |             | ▲ 84,617           | ▲ 1,034,408     |                 | 1,034,410  |   |                             |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 累計 | 5,758,871   | ▲ 84,617           | 4,639,844       |                 | 1,034,410  |   |                             |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 23 |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
|     |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                | 24 | 150,000     |                    | 46,609          |                 | -  | 24年11月、24年12月、水路工事発注。24年7月、25年1月委託業務発注。25年2、3月補償契約。 |                             |
| 25  | 75,000  |         | 143,719 |         | -      | 25年12月、水路工事発注。25年5月、25年6月、委託業務発注。25年4月、26年1月、借地契約。25年11月、補償契約。 |                               |                |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
| 26  | 296,025 |         | 329,470 |         | 1,227  | 26年5.7.10月委託業務発注。27年1月水路工事発注。27年2月機械設備工事発注。                    |                               |                |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
| 27  |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
| 28  |         |         | 0       |         | 0      |  |                               |                |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
| 29  |         | ▲ 1,227 |         | ▲ 1,227 |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
| 30  |         |         |         |         |        |  |                               |                |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |  |   |                             |
| 累計  | 521,025 | ▲ 1,227 | 519,798 |         | 0      |  |                               |                |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |  |   |                             |

(様式2C)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号    |   |       |     |                        |   | 事業名  | 地区名<br>施設名                        | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                       |
|-----|---------|---|-------|-----|------------------------|---|--|-----------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                               |
| 25  | C       | - | 1     | -   | 2                      | - | 農山漁村地域<br>復興基盤総合<br>整備事業<br>(復興整備実<br>施計画) | 山元北部<br>地区、磯<br>地区、山<br>元東部地<br>区 | 県        | 県              | 直接            | 完了            | 144,124   | 24 ~ 27        | 23 |             |                    |                 |                 | 24年8月、基本計画策定業務発注。             |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 24 | 46,000      |                    | 31,554          | -               | 25年4月塩分モニタリング業務、5月計画書作成業務発注   |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 25 | 100,000     |                    | 110,881         | -               | 26年5月塩分モニタリング業務発注             |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                    | 1,289           | -               | 27年12月塩分モニタリング業務発注。28年3月業務完了。 |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    | 400             | 1,876           |                               |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    |                 |                 |                               |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    | ▲ 1,876         | ▲ 1,876         |                               |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |                               |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 累計 | 146,000     | ▲ 1,876            | 144,124         | 0               |                               |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 26 | C           | -                  | 2               | -               | 1                             |
| 24  | 19,275  |   | 0     | -   | 未発注                    |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                               |
| 25  |         |   | 0     | -   | 未発注                    |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                               |
| 26  |         |   | 0     | -   | 未発注                    |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                               |
| 27  |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                               |
| 28  |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                               |
| 29  |         |   | 8,940 |     | 実施設計業務を発注              |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                               |
| 30  | 262,209 |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                               |
| 累計  | 281,484 | 0 | 8,940 | 0   |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                               |
| 27  | ◆ C     | - | 2     | -   | 1                      | - | 農水産物等直<br>売所他建設調<br>査事業                    | 浅生原地<br>区(予定)                     | 町        | 町              | 直接            | 継続            | 20,240    | 24 ~ 30        |    |             |                    |                 |                 |                               |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 24 | 16,192      |                    | 7,896           | -               | 調査測量業務をH25発注予定。               |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 25 |             |                    | ▲ 7,896         | -               | 納品物不備による再発注のため、執行額修正          |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                    | 10,281          | -               | 基本計画策定業務を実施                   |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    |                 |                 |                               |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    |                 |                 |                               |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    | 2,723           |                 | 基本設計業務を実施                     |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |                               |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 累計 | 16,192      | 0                  | 13,004          | 0               |                               |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 28 | ◆ C         | -                  | 2               | -               | 1                             |
| 24  | 4,800   |   | 2,135 | -   |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                               |
| 25  |         |   | 1,934 | 731 | イベントの開催と観光情報発信を実施、事業完了 |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                               |
| 26  |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                               |
| 27  |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                               |
| 28  |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                               |
| 29  |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                               |
| 30  |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                               |
| 累計  | 4,800   | 0 | 4,069 | 731 |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                               |
| 29  | C       | - | 7     | -   | 1                      | - | 水産業共同利<br>用施設復興整<br>備事業                    | 磯地区                               | 町        | 町              | 直接            | 完了            | 119,039   | 24 ~ 25        |    |             |                    |                 |                 |                               |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 24 | 63,315      |                    | 3,759           | -               |                               |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 25 | 46,732      |                    | 78,573          | 27,715          | 建築工事、施工監理業務を委託、事業完了           |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                    | ▲ 20,768        | ▲ 20,768        |                               |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    |                 |                 |                               |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    |                 |                 |                               |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                               |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |                               |
|     |         |   |       |     |                        |   |  |                                   |          |                |               |               |           |                | 累計 | 110,047     | ▲ 20,768           | 82,332          | 6,947           |                               |

(様式2C)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号   |          |       |          |                      |   | 事業名                                      | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                           |
|-----|--------|----------|-------|----------|----------------------|---|--|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                   |
| 36  | C      | -        | 6     | -        | 1                    | - | 漁港施設機能<br>強化事業                           | 磯浜漁港       | 県        | 町              | 間接            | 完了            | 3,028     | 24 ~ 25        | 23 |             |                    |                 |                 | 25年1月、嵩上げ工事発注。                    |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 2,745       |                    | 236             | -               |                                   |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 25 |             |                    | 535             | -               | 25年3月、完了。25年11月、嵩上げ工事発注。26年3月、完了。 |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                    | 0               | -               |                                   |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    | 1,499           | 475             | H27.7発注 H27.11完了                  |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    |                 |                 |                                   |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 29 |             | ▲ 474              |                 | ▲ 474           |                                   |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |                                   |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 累計 | 2,745       | ▲ 474              | 2,270           | 1               |                                   |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 23 |             |                    |                 |                 |                                   |
| 46  | C      | -        | 1     | -        | 3                    | - | 農山漁村地域<br>復興基盤総合<br>整備事業<br>(農地整備事<br>業) | 山元北部<br>地区 | 県        | 県              | 直接            | 継続            | 2,947,900 | 25 ~ 32        | 24 |             |                    |                 |                 |                                   |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 578,250     |                    | 65,824          | -               | 26年1月、実施設計発注                      |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 453,750     | 791,625            | 345,595         | -               | 26年4月、工事発注                        |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    | 951,166         | -               | 27年2月、区画整理工事契約。                   |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 28 | 201,786     |                    | 480,123         | -               | 28年9月、暗渠排水工事発注。                   |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 29 | 60,075      |                    | 56,574          |                 | 29年9月、工事発注                        |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |                                   |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 累計 | 1,293,861   | 791,625            | 1,899,282       | 0               |                                   |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 23 |             |                    |                 |                 |                                   |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 47 | ◆ C         | -                  | 1               | -               | 3                                 |
| 25  | 13,200 |          | 1,299 | 11,901   | 25年7月ワークショップ企画運営業務発注 |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                   |
| 26  |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                   |
| 27  |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                   |
| 28  |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                   |
| 29  |        | ▲ 11,901 |       | ▲ 11,901 |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                   |
| 30  |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                   |
| 累計  | 13,200 | ▲ 11,901 | 1,299 | 0        |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                   |
| 23  |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                   |
| 48  | C      | -        | 1     | -        | 4                    | - | 農山漁村地域<br>復興基盤総合<br>整備事業<br>(農地整備事<br>業) | 磯地区        | 県        | 県              | 直接            | 継続            | 1,985,060 | 25 ~ 32        |    |             |                    |                 |                 |                                   |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 360,000     |                    | 31,073          | -               | 25年11月、実施設計発注                     |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 285,750     | 372,000            | 345,122         | -               | 26年7月、工事発注                        |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    | 393,738         | -               | 27年1・2月、区画整理工事契約。                 |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 28 | 219,768     |                    | 409,265         | -               |                                   |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 29 | 180,750     | 27,000             | 198,312         | -               | 29年9月、工事発注                        |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |                                   |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 累計 | 1,046,268   | 399,000            | 1,377,510       | 0               |                                   |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 23 |             |                    |                 |                 |                                   |
|     |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 49 | ◆ C         | -                  | 1               | -               | 4                                 |
| 25  | 5,840  |          | 479   | 5,361    | 25年7月ワークショップ企画運営業務発注 |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                   |
| 26  |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                   |
| 27  |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                   |
| 28  |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                   |
| 29  |        | ▲ 5,361  |       | ▲ 5,361  |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                   |
| 30  |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                   |
| 累計  | 5,840  | ▲ 5,361  | 479   | 0        |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                   |
| 23  |        |          |       |          |                      |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                                   |



(様式2C)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号   |        |        |        |   |   | 事業名                              | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>/<br>間接 | 継続<br>/<br>完了 | 全体<br>事業費  | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況              |
|-----|--------|--------|--------|--------|---|---|----------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                      |
| 50  | C      | -      | 4      | -      | 2 | - | 被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)         | 町内全域       | 県        | 町              | 間接            | 完了            | 537,566    | 24 ~ 26        | 23 |             |                    |                 |                 | 年度末交付決定のため、基金積立のみ実施。 |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 24 | 108,315     |                    | 0               | -               |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 25 | 396,796     |                    | 398,037         | -               |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 26 |             |                    | 5,135           | -               |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 27 |             |                    |                 | -               |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 28 |             |                    |                 | -               |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 29 |             | ▲ 101,937          |                 | 2               |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 30 |             |                    |                 |                 |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 累計 | 505,111     | ▲ 101,937          | 403,172         | 2               |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 52 | ◆ C         | -                  | 1               | -               | 2                    |
| 24  |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                      |
| 25  | 20,480 |        | 2,100  | -      |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                      |
| 26  | 40,576 | 49,776 | 36,754 | -      |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                      |
| 27  |        |        | 22,221 | -      |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                      |
| 28  |        |        | 20,268 | -      |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                      |
| 29  |        |        |        | 29,489 |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                      |
| 30  |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                      |
| 累計  | 61,056 | 49,776 | 81,343 | 29,489 |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                      |
| 61  | C      | -      | 1      | -      | 5 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)         | 山元東部地区     | 県        | 県              | 直接            | 継続            | 18,514,400 | 25 ~ 32        |    |             |                    |                 |                 |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 24 |             |                    |                 |                 |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 25 | 150,000     |                    | 968             | -               |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 26 | 5,253,750   | ▲ 1,163,625        | 265,789         | -               |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 27 |             |                    | 1,823,548       | -               |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 28 | 4,200,487   |                    | 5,822,179       | -               |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 29 | 3,722,501   | 471,813            | 3,368,506       | -               |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 30 | 740,611     |                    |                 |                 |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 累計 | 14,067,349  | ▲ 691,812          | 11,280,990      | 0               |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 66 | ◆ C         | -                  | 4               | -               | 1                    |
| 24  |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                      |
| 25  |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                      |
| 26  | 968    |        | 0      |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                      |
| 27  |        |        | 0      |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                      |
| 28  |        |        | 968    |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                      |
| 29  |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                      |
| 30  |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                      |
| 累計  | 968    | 0      | 968    | 0      |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                      |
| 67  | C      | -      | 1      | -      | 3 | - | 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(山元町磯地区農業集落排水事業) | 磯地区        | 町        | 町              | 直接            | 完了            | 260,530    | 26 ~ 28        |    |             |                    |                 |                 |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 24 |             |                    |                 |                 |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 25 |             |                    |                 |                 |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 26 | 8,631       |                    | 5,320           | -               |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 27 | 186,766     |                    | 9,974           | -               |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 28 |             |                    | 176,792         | -               |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 29 |             |                    |                 | 3,311           |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 30 |             |                    |                 |                 |                      |
|     |        |        |        |        |   |   |                                  |            |          |                |               |               |            |                | 累計 | 195,397     | 0                  | 192,086         | 3,311           |                      |

(様式2C)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号      |           |           |     |   |   | 事業名                                       | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況   |     |   |  |  |  |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----|---|---|---|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----|---|--|--|--|
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
| 68  | C         | -         | 4         | -   | 3 | - | 被災地域農業復興総合支援事業<br>(園芸作物用機械等整備事業)(東部・新浜地区) | 新浜地区       | 県        | 町              | 間接            | 完了            | 2,266,204 | 27             | ~  | 28          | 23                 |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 1,100,920       |                 | 1,100,920 |     | H28.3園芸作物用機械等整備事業完了、<br>H28.1園芸作物用施設整備事業造成工事契約(H28分含む)、<br>H28.3園芸作物用施設整備事業建設工事契約(H28分含む)                   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 | 874,567         |                 | 597,473   |     | 園芸作物用施設内部機械整備事業契約…H28.6契約、H28.9完了<br>園芸ハウス整備事業建設工事…H28.6契約、H29.2完了<br>園芸ハウス整備事業建設工事施工管理業務委託…H28.6契約、H29.3完了 |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 | ▲ 275,835       | 771       | 488 |   |  |  |  |
| 30  |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
| 累計  | 1,975,487 | ▲ 275,835 | 1,699,164 | 488 |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
| 69  | C         | -         | 4         | -   | 4 | - | 被災地域農業復興総合支援事業<br>(園芸作物用機械等整備事業)(東部・磯地区)  | 磯地区        | 県        | 町              | 間接            | 完了            | 67,616    | 27             | ~  | 28          | 23                 |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 66,296          |                 | 50,711    | 0   | H28.3園芸作物用施設建設工事完了、H28.3園芸ハウス整備事業建設工事完了、  |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 | ▲ 15,585        |           | 0   |   |  |  |  |
| 30  |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
| 累計  | 66,296    | ▲ 15,585  | 50,711    | 0   |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
| 70  | C         | -         | 6         | -   | 1 | - | 漁港施設機能強化事業[直接補助分]                         | 磯地区        | 町        | 町              | 直接            | 継続            | 55,053    | 27             | ~  | 29          | 23                 |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 16,380          |                 | 7,006     |     | 漁港施設整備工事の実施   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 | 3,125           |                 |           |     |   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 | 21,784          |                 | 2,754     |     | 測量設計業務を実施   |  |  |  |
| 30  |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
| 累計  | 41,289    | 0         | 9,760     | 0   |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
| 71  | ◆C        | -         | 6         | -   | 1 | - | 磯浜漁港静穏度対策検討調査事業                           | 磯地区        | 町        | 町              | 直接            | 完了            | 8,696     | 27             | ~  | 28          | 23                 |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 | 6,956           |                 | 4,708     |     | 静穏度調査   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 |                 | 2,108     |     | 静穏度調査   |  |  |  |
|     |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |           | 140 |   |  |  |  |
| 30  |           |           |           |     |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |           |     |   |  |  |  |
| 累計  | 6,956     | 0         | 6,816     | 140 |   |   |   |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |           |     |   |  |  |  |

(様式2C)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 |   |   |   |   |        | 事業名                                 | 地区名<br>施設名  | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>/<br>間接 | 継続<br>/<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |        |   |             |   |   |
|-----|------|---|---|---|---|--------|-------------------------------------|-------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--------|---|-------------|---|---|
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
| 72  | C    | - | 5 | - | 1 | -      | 漁業集落防災<br>機能強化事業                    | 磯地区         | 町        | 町              | 直接            | 継続            | 121,693   | 28 ~ 30        | 23 |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 24 |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 25 |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    |                 |                 |         | 9,930  |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |         | 81,339 | 9,829                                     | 整備計画策定業務を実施 |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 累計 |             |                    |                 |                 |         | 91,269 | 0   | 9,829       | 0 |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 74 | C           | -                  | 6               | -               | 2       | -      | 漁港施設機能<br>強化事業(静<br>穏度対策整<br>備)           | 磯地区         | 町 | 町 |
| 24  |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
| 25  |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
| 26  |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
| 27  |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
| 28  |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
| 29  |      |   |   |   |   | 6,142  | 1,297                               | 調査測量設計業務を発注 |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
| 30  |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
| 累計  |      |   |   |   |   | 6,142  | 0                                   | 1,297       | 0        |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
| 75  | C    | - | 7 | - | 2 | -      | 水産業共同利<br>用施設復興整<br>備事業(漁具<br>倉庫整備) | 磯地区         | 町        | 町              | 直接            | 継続            | 161,263   | 29 ~ 31        |    |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 24 |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 25 |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |         | 8,859  |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 累計 |             |                    |                 |                 |         | 8,859  | 0   | 0           | 0 |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 76 | C           | -                  | 7               | -               | 3       | -      | 水産業共同利<br>用施設復興整<br>備事業(漁港<br>環境復興整<br>備) | 磯地区         | 町 | 町 |
| 24  |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
| 25  |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
| 26  |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
| 27  |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
| 28  |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
| 29  |      |   |   |   |   | 11,769 | 3,495                               | 調査測量設計業務を発注 |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
| 30  |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
| 累計  |      |   |   |   |   | 11,769 | 0                                   | 3,495       | 0        |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
| 77  | ◆ C  | - | 7 | - | 3 | -      | 水産業共同利<br>用施設復興整<br>備事業(駐車<br>場整備)  | 磯地区         | 町        | 町              | 直接            | 継続            | 37,079    | 30 ~ 30        |    |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 24 |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 25 |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |         |        |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |         | 29,663 |   |             |   |   |
|     |      |   |   |   |   |        |                                     |             |          |                |               |               |           |                | 累計 |             |                    |                 |                 |         | 29,663 | 0   | 0           | 0 |   |

(様式2C)

山元町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

| No.  | 事業番号       | 事業名        | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>/<br>間接 | 継続<br>/<br>完了 | 全体<br>事業費  | 全体<br>事業<br>期間 | 年度        | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況    |            |           |    |           |   |           |        |    |           |   |           |          |    |           |   |           |       |    |           |   |           |   |    |           |   |           |           |    |           |   |   |   |
|--|------------|------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------|----|-----------|---|-----------|--------|----|-----------|---|-----------|----------|----|-----------|---|-----------|-------|----|-----------|---|-----------|---|----|-----------|---|-----------|-----------|----|-----------|---|---|---|
| (注)<br>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」<br>「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。<br>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。<br>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。<br>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。<br>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当<br>額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。<br>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。<br>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、<br>24年度を区別して記載する必要はありません。<br>8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」<br>「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の<br>対象交付金額の合計額を記入してください。 | 都道県<br>交付分 | 各年度<br>別合計 | 23         | 49,470   | 0              | 47,250        | 0             | 34,726,855 | 都道県交付分 計       | 24        | 4,376,625   | 0                  | 4,094,459       | 0               | 25,402,053 | 22,018,643 | 1,034,901 | 25 | 3,318,922 | 0 | 2,351,850 | 17,262 | 26 | 6,289,275 | 0 | 1,304,307 | 1,227    | 27 | 1,167,216 | 0 | 4,321,982 | 2,351 | 28 | 5,496,608 | 0 | 7,309,040 | 0 | 29 | 3,963,326 | 0 | 2,589,755 | 1,014,061 | 30 | 740,611   | 0 | 0 | 0 |
|  |            |            | 23         | 7,500    | 0              | 5,481         | 0             |            |                | 24        | 407,082     | 0                  | 73,842          | 0               |            |            |           | 25 | 67,212    | 0 | 240,550   | 57,456 | 26 | 50,175    | 0 | 91,688    | ▲ 49,776 | 27 | 210,102   | 0 | 43,909    | 0     | 28 | 13,055    | 0 | 200,136   | 0 | 29 | 129,893   | 0 | 29,038    | 44,225    | 30 | 291,872   | 0 | 0 | 0 |
|  |            |            | 23         | 56,970   | 0              | 52,731        | 0             |            |                | 24        | 4,783,707   | 0                  | 4,168,301       | 0               |            |            |           | 25 | 3,386,134 | 0 | 2,592,400 | 74,718 | 26 | 6,339,450 | 0 | 1,395,995 | ▲ 48,549 | 27 | 1,377,318 | 0 | 4,365,891 | 2,351 | 28 | 5,509,663 | 0 | 7,509,176 | 0 | 29 | 4,093,219 | 0 | 2,618,793 | 1,058,286 | 30 | 1,032,483 | 0 | 0 | 0 |
|  |            |            | 37,289,115 | 合計       | 26,578,944     | 0             | 22,703,287    |            |                | 1,086,806 |             |                    |                 |                 |            |            |           |    |           |   |           |        |    |           |   |           |          |    |           |   |           |       |    |           |   |           |   |    |           |   |           |           |    |           |   |   |   |

(様式2D)

## 山元町

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号      |             |           |                                |   |   | 事業名          | 地区名<br>施設名  | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |                                  |   |
|-----|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|---|---|--------------|-------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------------------|---|
|     |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                  |   |
| 6   | D         | -           | 1         | -                              | 1 | - | 道路新設改良<br>事業 | 浅生原地区       | 町        | 町              | 直接            | 廃止            | 36,500    | 24             | ~  | 25          | 23                 |                 |                 |         | 新市街地整備の都市計画道路の整備方針により未執行。        |   |
|     |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 29,200          | 0               | -       |                                  |   |
|     |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 |                 | 0               | 29,200  | 未執行のまま廃止。                        |   |
|     |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 |                 |                 |         |                                  |   |
|     |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 |                 |                 |         |                                  |   |
|     |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 |                 |         |                                  |   |
|     |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |         |                                  |   |
|     |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             | 30                 |                 |                 |         |                                  |   |
|     |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 29,200          | 0               | 0       | 29,200                           |   |
|     |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             | 7                  | ◆               | D               | -       | 1                                | - |
| 24  | 31,072    | 24,150      | -         |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                  |   |
| 25  | 18,968    | 14,894      | 10,996    | 運行业務を継続。次回より一括配分枠にて事業継続。       |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                  |   |
| 26  |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                  |   |
| 27  |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                  |   |
| 28  |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                  |   |
| 29  |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                  |   |
| 30  |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                  |   |
| 累計  | 50,040    | 0           | 39,044    | 10,996                         |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                  |   |
| 8   | ◆         | D           | -         | 1                              | - | 1 | 町民バス運行<br>事業 | 各仮設住<br>宅沿線 | 町        | 町              | 直接            | 完了            | 124,390   | 24             | ~  | 25          |                    |                 |                 |         |                                  |   |
|     |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             | 24                 | 26,520          | 25,891          | -       |                                  |   |
|     |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             | 25                 | 72,992          | 65,694          | 7,927   | 運行业務の継続と利用状況調査を実施。今後は一括配分枠で事業継続。 |   |
|     |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             | 26                 |                 |                 |         |                                  |   |
|     |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             | 27                 |                 |                 |         |                                  |   |
|     |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             | 28                 |                 |                 |         |                                  |   |
|     |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             | 29                 |                 |                 |         |                                  |   |
|     |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             | 30                 |                 |                 |         |                                  |   |
|     |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             | 累計                 | 99,512          | 0               | 91,585  | 7,927                            |   |
|     |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             | 9                  | D               | -               | 4       | -                                | 1 |
| 24  | 1,673,945 | 694,206     | -         |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                  |   |
| 25  | 3,705,397 | 6,018,355   | -         | H25年度中に75戸完成、63戸入居完了           |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                  |   |
| 26  | 3,404,152 | ▲ 39,612    | -         | 造成工事、建築工事を実施中。用地取得、電柱移転費補助を実施。 |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                  |   |
| 27  |           | 489,368     | -         | 造成工事、建築工事を実施中。電柱移転費補助を実施。      |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                  |   |
| 28  |           | ▲ 1,484,196 | 56,325    | 造成工事、建築工事を実施。                  |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                  |   |
| 29  |           |             | 283,444   |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                  |   |
| 30  |           |             |           |                                |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                  |   |
| 累計  | 8,993,494 | ▲ 1,484,196 | 7,225,854 | 283,444                        |   |   |              |             |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |         |                                  |   |

(様式2D)

## 山元町

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号      |         |           |   |         |   | 事業名                         | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額)      | 事業の進捗状況                               |
|-----|-----------|---------|-----------|---|---------|---|-----------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                      |                                       |
| 10  | D         | -       | 4         | - | 2       | - | 災害公営住宅<br>整備事業(宮<br>城病院地区)  | 宮城病院<br>周辺 | 町        | 町              | 直接            | 完了            | 2,335,137 | 23 ~ 29        | 23 | 22,050      |                    |                 | -                    | 埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。一括発注施工に向け検討中。 |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 195,440     | 1,947              | -               |                      |                                       |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 846,789     | 0                  | -               | 病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。 |                                       |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 651,350     | 98,402             | -               | 用地取得、埋蔵文化財調査等を実施。    |                                       |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 27 |             | 1,266,779          | -               | 造成工事、建築工事を実施中。       |                                       |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             | 327,614            | 516,003         | -                    | 造成工事、建築工事を実施。                         |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                      | 160,112                               |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                      |                                       |
| 累計  | 1,715,629 | 327,614 | 1,883,131 |   | 160,112 |   |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                      |                                       |
| 11  | D         | -       | 4         | - | 3       | - | 災害公営住宅<br>整備事業(坂<br>元地区)    | 新坂元駅<br>周辺 | 町        | 町              | 直接            | 完了            | 2,674,000 | 23 ~ 29        | 23 | 117,950     |                    | 3,882           | -                    | 第1期施工分の造成工事の発注に向けて調整中。一括発注による施工を実施。   |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 405,615     |                    | 14,167          | -                    |                                       |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 1,176,690   |                    | 1,235,073       | -                    | 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。                 |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 639,493     |                    | 77,752          | -                    | 造成設計、造成工事等を実施。                        |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    | 67,095          | -                    | 建築工事を実施中。                             |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    | 658,479         | -                    | 建築工事を実施。                              |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                      | 283,300                               |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                      |                                       |
| 累計  | 2,339,748 | 0       | 2,056,448 |   | 283,300 |   |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                      |                                       |
| 12  | ◆         | D       | -         | 4 | -       | 1 | 災害公営住宅<br>駐車場整備事<br>業(山下地区) | 新山下駅<br>周辺 | 町        | 町              | 直接            | 完了            | 73,400    | 24 ~ 28        | 23 |             |                    |                 | -                    | 一括発注による施工を実施。                         |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 24,000      |                    |                 | -                    |                                       |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 11,200      |                    | 5,626           | -                    | 災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。           |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 23,520      |                    | 33,384          | -                    | 駐車場整備工事を実施中。                          |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    | 1,016           | -                    | 駐車場整備工事を実施。                           |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    |                 |                      |                                       |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                      | 18,694                                |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                      |                                       |
| 累計  | 58,720    | 0       | 40,026    |   | 18,694  |   |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                      |                                       |
| 13  | ◆         | D       | -         | 4 | -       | 3 | 災害公営住宅<br>駐車場整備事<br>業(坂元地区) | 新坂元駅<br>周辺 | 町        | 町              | 直接            | 完了            | 12,800    | 24 ~ 28        | 23 |             |                    |                 | -                    | 一括発注による施工を実施。                         |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 9,600       |                    | 0               | -                    |                                       |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 25 |             |                    | 0               | -                    | 災害公営住宅整備進捗に合わせてH26年度施工実施予定。           |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 26 | 640         |                    | 0               | -                    |                                       |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    | 4,925           | -                    | 駐車場整備工事を実施。                           |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    |                 |                      |                                       |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                      | 5,315                                 |
|     |           |         |           |   |         |   |                             |            |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                      |                                       |
| 累計  | 10,240    | 0       | 4,925     |   | 5,315   |   |                             |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                      |                                       |

(様式2D)

## 山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号    |           |         |           |                       |   | 事業名  | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                |
|-----|---------|-----------|---------|-----------|-----------------------|---|--|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                        |
| 14  | D       | -         | 13      | -         | 1                     | - | がけ地近接等<br>危険住宅移転<br>事業                               | 牛橋地区<br>他  | 町        | 町              | 直接            | 継続            | 410,733   | 24 ~ 29        | 23 |             |                    |                 |                 | 補助要綱作成済。今年2月から申請受付を開始。 |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 1,257,495   |                    | 0               | -               |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 73,710      |                    | 5,428           | -               | 事業対象者より申請を受け支援を実施。     |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 26 |             | ▲ 905,468          | 12,954          | -               | 事業対象者より申請を受け支援を実施。     |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    | 7,102           | -               | 事業対象者より申請を受け支援を実施。     |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             | ▲ 109,933          |                 |                 |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 29 |             | ▲ 7,752            |                 |                 |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 累計 | 1,331,205   | ▲ 1,023,153        | 25,484          | 0               |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 15 | D           | -                  | 17              | -               | 1                      |
| 24  | 332,700 |           | 111,866 | 332,959   | 方針変更により事業内容変更、本事業は完了。 |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                        |
| 25  |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                        |
| 26  |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                        |
| 27  |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                        |
| 28  |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                        |
| 29  |         | ▲ 300,000 |         | ▲ 300,000 |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                        |
| 30  |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                        |
| 累計  | 444,825 | ▲ 300,000 | 111,866 | 32,959    |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                        |
| 16  | D       | -         | 17      | -         | 2                     | - | 都市再生事業<br>計画案作成事<br>業(坂元地区)                          | 新坂元駅<br>周辺 | 町        | 町              | 直接            | 完了            | 109,285   | 23 ~ 24        |    |             |                    |                 |                 |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 121,500     |                    | 43,096          | 126,479         | 方針変更により事業内容変更、本事業は完了。  |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 25 |             |                    |                 |                 |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                    |                 |                 |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    |                 |                 |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    |                 |                 |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 29 |             | ▲ 87,611           |                 | ▲ 87,611        |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 累計 | 169,575     | ▲ 87,611           | 43,096          | 38,868          |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 17 | ◆           | D                  | -               | 17              | -                      |
| 24  | 24,000  |           | 0       | 24,000    | 未執行のまま廃止。             |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                        |
| 25  |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                        |
| 26  |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                        |
| 27  |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                        |
| 28  |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                        |
| 29  |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                        |
| 30  |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                        |
| 累計  | 24,000  | 0         | 0       | 24,000    |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                        |
| 18  | D       | -         | 20      | -         | 1                     | - | 都市防災推進<br>事業(浅生原<br>地区における<br>復興まちづくり<br>総合支援事<br>業) | 浅生原地<br>区他 | 町        | 町              | 直接            | 完了            | 121,900   | 24 ~ 25        |    |             |                    |                 |                 |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 24 | 59,175      |                    | 54,276          | -               | 復興事業に係る総合マネジメント業務を委託。  |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 25 | 32,250      |                    | 33,220          | 3,929           |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                    |                 |                 |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    |                 |                 |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    |                 |                 |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |                        |
|     |         |           |         |           |                       |   |  |            |          |                |               |               |           |                | 累計 | 91,425      | 0                  | 87,496          | 3,929           |                        |

(様式2D)

山元町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号      |         |           |    |   |   | 事業名 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体                 | 事業<br>実施<br>主体              | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度        | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況   |          |           |                 |   |
|-----|-----------|---------|-----------|----|---|---|-----|------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------------|---|
|     | 1         | 2       | 3         | 4  | 5 | 6 |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |          |           |                 |   |
| 19  | ◆         | D       | -         | 20 | - | 1 | -   | 1          | 防災緑地整備<br>計画事業           | 防災緑地<br>ゾーン<br>(山元町<br>沿岸部) | 町             | 町             | 直接        | 完了             | 84,152    | 24          | ~                  | 28              | 23              |           |          |           | 今後、基本設計業務を発注予定。 |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 24              | 99,200    |          | 18,060    | -               |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 25              |           |          | 4,872     | -               |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 26              |           |          | 34,784    | -               |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 27              |           |          |           | -               |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 28              |           |          |           | 41,484          |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 29              |           | ▲ 31,878 |           | ▲ 31,878        |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 30              |           |          |           |                 |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 累計              | 99,200    | ▲ 31,878 | 57,716    | 9,606           |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 20              |           | D        | -         | 23              | - |
| 24  | 160,539   |         | 41,852    | -  |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |          |           |                 |   |
| 25  | 33,999    |         | 41,178    | -  |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |          |           |                 |   |
| 26  | 21,393    |         | 9,199     | -  |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |          |           |                 |   |
| 27  |           |         | 53,714    | -  |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |          |           |                 |   |
| 28  |           | ▲ 7,198 |           | -  |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |          |           |                 |   |
| 29  |           |         | 3,048     | -  |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |          |           |                 |   |
| 30  |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |          |           |                 |   |
| 累計  | 257,271   | 0       | 148,486   | 0  |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |          |           |                 |   |
| 21  | ◆         | D       | -         | 23 | - | 1 | -   | 1          | 災害対策用臨<br>時FM放送局<br>整備事業 | 浅生原地<br>区他                  | 町             | 町             | 直接        | 完了             | 30,000    | 24          | ~                  | 25              |                 |           |          |           |                 |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 24              | 12,000    |          | 11,957    | -               |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 25              | 12,000    |          | 11,957    | 86              |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 26              |           |          |           |                 |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 27              |           |          |           |                 |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 28              |           |          |           |                 |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 29              |           |          |           |                 |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 30              |           |          |           |                 |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 累計              | 24,000    | 0        | 23,914    | 86              |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 31              |           | D        | -         | 1               | - |
| 24  | 2,177,750 |         | 167,962   | -  |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |          |           |                 |   |
| 25  | 1,937,500 |         | 66,213    | -  |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |          |           |                 |   |
| 26  | 1,550,000 |         | 604,264   | -  |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |          |           |                 |   |
| 27  | 1,395,000 |         | ▲ 437,207 | -  |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |          |           |                 |   |
| 28  |           |         | 928,562   | -  |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |          |           |                 |   |
| 29  |           |         | 987,431   | -  |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |          |           |                 |   |
| 30  |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |          |           |                 |   |
| 累計  | 7,060,250 | 0       | 2,317,225 | 0  |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |          |           |                 |   |
| 32  |           | D       | -         | 1  | - | 2 | -   | 1          | 道路事業(市<br>街地相互の接<br>続道路) | (主)相馬<br>亘理線<br>(坂元他)       | 県             | 県             | 直接        | 継続             | 3,400,000 | 24          | ~                  | 30              |                 |           |          |           |                 |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 24              | 178,250   |          | 52,681    | -               |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 25              | 922,250   |          | 59,083    | -               |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 26              | 775,000   |          | 534,552   | -               |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 27              | 759,500   |          | ▲ 72,003  | -               |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 28              |           |          | 762,245   | -               |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 29              |           |          | 527,563   | -               |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 30              |           |          |           |                 |   |
|     |           |         |           |    |   |   |     |            |                          |                             |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 累計              | 2,635,000 | 0        | 1,864,121 | 0               |   |



(様式2D)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号    |          |         |                                  |   |   | 事業名 | 地区名<br>施設名             | 交付<br>団体    | 事業<br>実施<br>主体    | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度        | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況   |           |                             |                  |   |
|-----|---------|----------|---------|----------------------------------|---|---|-----|------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------|------------------|---|
|     | 1       | 2        | 3       | 4                                | 5 | 6 |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |           |                             |                  |   |
| 34  | ◆       | D        | -       | 20                               | - | 1 | -   | 2                      | 太陽光街灯整備事業   | 牛橋地区<br>花釜地区<br>他 | 町             | 町             | 直接        | 完了             | 50,000    | 24          | ~                  | 25              | 23              |           |           |                             | 工事発注済。一部、次年度に繰越。 |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 24              | 40,000    | 0         | -                           |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 25              |           | 33,192    | 6,808                       | 事業完了。            |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 26              |           |           |                             |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 27              |           |           |                             |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 28              |           |           |                             |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 29              |           |           |                             |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 30              |           |           |                             |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 累計              | 40,000    | 0         | 33,192                      | 6,808            |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 35              | ◆         | D         | -                           | 23               | - |
| 24  | 11,340  | 6,851    | -       | 宮城病院周辺地区=委託業務発注済(工期:H25.6~H26.1) |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |           |                             |                  |   |
| 25  |         | 2,688    | 1,801   | 新市街地エリアを含めた計画策定発注、事業完了。          |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |           |                             |                  |   |
| 26  |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |           |                             |                  |   |
| 27  |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |           |                             |                  |   |
| 28  |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |           |                             |                  |   |
| 29  |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |           |                             |                  |   |
| 30  |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |           |                             |                  |   |
| 累計  | 11,340  | 0        | 9,539   | 1,801                            |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |           |                             |                  |   |
| 37  | ★       | F        | -       | 2                                | - | 1 | -   | 1                      | 市街地復興効果促進事業 |                   | 町             |               |           | 継続             | 8,178,235 | 24          | ~                  | 32              |                 |           |           |                             |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 24              | 1,949,233 | 92,059    | -                           |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 25              | 1,564,155 | 890,278   | -                           |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 26              |           | 763,311   | -                           |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 27              | 2,529,597 | 627,032   | -                           |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 28              | 499,601   | 1,761,894 | -                           |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 29              |           | 164,832   | -                           |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 30              |           |           |                             |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 累計              | 6,542,586 | 0         | 4,299,406                   | 0                |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 | 38              | D         | -         | 1                           | -                | 2 |
| 24  | 75,200  |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |           |                             |                  |   |
| 25  | 47,200  | 12,961   | -       | 予備設計、用地測量を実施。                    |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |           |                             |                  |   |
| 26  | 701,600 | 578,044  | -       | 改良工事を実施中。                        |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |           |                             |                  |   |
| 27  |         | 181,289  | -       | 改良工事を実施中。                        |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |           |                             |                  |   |
| 28  |         | ▲ 39,956 | -       | 改良工事を実施中。                        |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |           |                             |                  |   |
| 29  |         |          | 104,462 |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |           |                             |                  |   |
| 30  |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |           |                             |                  |   |
| 累計  | 824,000 | 12,800   | 732,338 | 104,462                          |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    |                 |                 |           |           |                             |                  |   |
| 39  | D       | -        | 1       | -                                | 3 | - |     | 上平磯線道路整備事業(市街地相互の接続道路) | 磯地区         | 町                 | 町             | 直接            | 継続        | 575,490        | 24        | ~           | 29                 | 23              |                 |           |           |                             |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    | 24              | 192,000         | 0         | -         |                             |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    | 25              | 16,000          | 25,562    | -         | 予備設計、詳細設計を発注。               |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    | 26              | 16,000          | 171,037   | -         | 予備設計完了。一部区間で用地購入、用地測量、改良工事を |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    | 27              |                 | 7,579     | -         | 改良工事を実施中。                   |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    | 28              | 215,840         | 89,889    | -         |                             |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    | 29              |                 | 7,752     | 95,754    | 工事実施中                       |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    | 30              |                 |           |           |                             |                  |   |
|     |         |          |         |                                  |   |   |     |                        |             |                   |               |               |           |                |           |             |                    | 累計              | 439,840         | 20,552    | 389,821   | 0                           |                  |   |

(様式2D)

## 山元町

## 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号      |         |           |         |                       |   | 事業名 | 地区名<br>施設名 | 交付<br>団体                 | 事業<br>実施<br>主体                       | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 |           | 年度     | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況 |           |       |   |                             |
|-----|-----------|---------|-----------|---------|-----------------------|---|-----|------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------|--------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------|-------|---|-----------------------------|
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 |                 |         |           |       |   |                             |
| 40  | ◆         | D       | -         | 4       | -                     | 2 | -   | 1          |                          | 災害公営住宅<br>駐車場整備事<br>業(宮城病院<br>地区)    | 宮城病院<br>周辺    | 町             | 町         | 直接             | 完了        | 14,400 | 25          | ~                  | 28              | 23              |         |           |       | 埋蔵文化財の調査が必要なため、関係部署を調整中。第4四<br>半期に一括発注施工に向け検討中。 |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 | 24              |         |           |       |   |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 | 25              | 6,400   |           | 0     | -   | 病院側による医療・産業廃棄物処理対応中。        |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 | 26              | 5,120   |           | 0     | -   | 災害公営住宅整備進捗に合わせてH27年度施工実施予定。 |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 | 27              |         |           | 7,007 | -   | 工事の実施                       |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 | 28              |         |           | 1,130 |   |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 | 29              |         |           |       | 3,383   |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 | 30              |         |           |       |   |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 | 累計              | 11,520  | 0         | 8,137 | 3,383   |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 | 41              |         | D         | -     | 5   | -                           |
| 24  |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 |                 |         |           |       |   |                             |
| 25  | 41,475    |         | 30,991    | -       | 災害公営住宅入居者向け補助を実施。     |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 |                 |         |           |       |   |                             |
| 26  | 35,511    |         | 0         | -       |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 |                 |         |           |       |   |                             |
| 27  | 246,416   |         | 0         | -       |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 |                 |         |           |       |   |                             |
| 28  | 293,885   | 385,081 | 971,377   |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 |                 |         |           |       |   |                             |
| 29  |           | 364,632 | 364,632   |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 |                 |         |           |       |   |                             |
| 30  |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 |                 |         |           |       |   |                             |
| 累計  | 617,287   | 749,713 | 1,367,000 | 0       |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 |                 |         |           |       |   |                             |
| 42  |           | D       | -         | 6       | -                     | 1 | -   |            | 東日本大震災<br>特別家賃低減<br>事業   | 新山下駅<br>周辺、宮<br>城病院周<br>辺、新坂<br>元駅周辺 | 町             | 町             | 直接        | 継続             | 307,724   | 25     | ~           | 32                 | 23              |                 |         |           |       |   |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    | 24              |                 |         |           |       |   |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    | 25              | 3,450           |         | 3,045     | -     | 入居者向け補助を実施。                                     |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    | 26              | 6,846           |         | 0         | -     |   |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    | 27              | 33,723          |         | 0         | -     |   |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    | 28              | 36,790          | 42,733  | 120,497   |       |   |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    | 29              |                 | 31,878  | 31,878    |       |   |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    | 30              |                 |         |           |       |   |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    | 累計              | 80,809          | 74,611  | 155,420   | 0     |   |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    | 43              |                 | D       | -         | 15    | -   | 1                           |
| 24  | 637,935   |         | 47,710    | -       |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 |                 |         |           |       |   |                             |
| 25  | 3,881,100 |         | 3,884,279 | -       | 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。 |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 |                 |         |           |       |   |                             |
| 26  | 694,704   |         | 479,933   | -       | 造成設計を実施中。             |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 |                 |         |           |       |   |                             |
| 27  |           |         | 875,988   | -       | 造成工事を実施中。             |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 |                 |         |           |       |   |                             |
| 28  | 1,182,019 | 771,501 | 1,474,287 |         | 建築工事を実施。              |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 |                 |         |           |       |   |                             |
| 29  |           |         | 7,498     | 397,564 | 建築工事完了                |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 |                 |         |           |       |   |                             |
| 30  |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 |                 |         |           |       |   |                             |
| 累計  | 6,395,758 | 771,501 | 6,769,695 | 397,564 |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    |                 |                 |         |           |       |   |                             |
| 44  |           | D       | -         | 15      | -                     | 2 | -   |            | 津波復興拠点<br>整備事業(坂<br>元地区) | 新坂元駅<br>周辺                           | 町             | 町             | 直接        | 継続             | 5,333,771 | 24     | ~           | 29                 |                 |                 |         |           |       |   |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    | 24              | 483,567         |         | 5,360     | -     |   |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    | 25              | 2,756,175       |         | 2,106,574 | -     | 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。                           |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    | 26              |                 |         | 738,007   | -     | 造成設計を実施中。                                       |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    | 27              |                 |         | 172,867   | -     | 造成工事を実施中。                                       |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    | 28              | 760,585         |         | 801,103   |       | 建築工事を実施。  |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    | 29              |                 |         | 3,424     |       | 建築工事完了  |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    | 30              |                 |         |           |       |   |                             |
|     |           |         |           |         |                       |   |     |            |                          |                                      |               |               |           |                |           |        |             |                    | 累計              | 4,000,327       | 0       | 3,827,335 | 0     |   |                             |

(様式2D)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号      |   |           |        |                              |   | 事業名                      | 地区名<br>施設名                           | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>/<br>間接 | 継続<br>/<br>完了 | 全体<br>事業費  | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況                   |
|-----|-----------|---|-----------|--------|------------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                           |
| 45  | D         | - | 23        | -      | 2                            | - | 防災集団移転<br>促進事業           | 新山下駅<br>周辺、宮<br>城病院周<br>辺、新坂<br>元駅周辺 | 町        | 町              | 直接            | 継続            | 12,300,240 | 24 ~ 29        | 23 |             |                    |                 |                 | 一括発注による施工を実施。             |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 24 | 3,179,207   |                    | 836,452         | -               |                           |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 25 | 4,083,619   |                    | 3,704,251       | -               | 地盤改良工事、造成設計、建築設計を実施中。     |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 26 | 1,071,675   | 457,667            | 471,686         | -               | 造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。 |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 27 | 784,861     |                    | 2,455,815       | -               | 造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。 |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 28 | 465,823     |                    | 1,111,407       | -               | 造成工事、被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。 |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 29 |             |                    | 193,548         | -               | 被災宅地の買取り、移転費補助等を実施中。      |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 30 |             |                    |                 |                 |                           |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 累計 | 9,585,185   | 457,667            | 8,773,159       | 0               |                           |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 51 | D           | -                  | 1               | -               | 4                         |
| 24  | 62,000    |   | 3,393     | -      |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                           |
| 25  | 790,500   |   | 22,330    | -      | 25年11月、道路測量・道路詳細設計契約。        |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                           |
| 26  | 310,000   |   | 555,752   | -      | 26年4月、JR東日本と立体交差施行協定締結。      |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                           |
| 27  | 387,500   |   | 95,486    | -      | 27年12月、用地説明会開催。一部用地取得開始。工事発注 |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                           |
| 28  |           |   | 150,195   | -      | 用地買収及び工事継続施工中。               |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                           |
| 29  |           |   | 218,827   | -      | 用地買収及び工事継続施工中。               |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                           |
| 30  |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                           |
| 累計  | 1,550,000 | 0 | 1,045,983 |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                           |
| 53  | ★ F       | - | 4         | -      | 1                            | - | 市街地復興効<br>果促進事業<br>(県分)  | 山元町                                  | 県        | 県              | 直接            | 継続            | 420,648    | 25 ~ 32        |    |             |                    |                 |                 |                           |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 24 |             |                    |                 |                 |                           |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 25 | 336,518     |                    | 5,160           |                 |                           |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 26 |             |                    | 13,464          |                 |                           |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 27 |             |                    | 112,596         |                 |                           |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 28 |             |                    | 10,286          |                 |                           |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 29 |             |                    |                 |                 |                           |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 30 |             |                    |                 |                 |                           |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 累計 | 336,518     | 0                  | 141,506         | 0               |                           |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 56 | ◆ D         | -                  | 23              | -               | 2                         |
| 24  |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                           |
| 25  | 138,400   |   | 74,000    | -      | 環境影響評価調査業務を委託。               |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                           |
| 26  |           |   | 39,113    | 25,287 | 環境影響評価調査業務を実施、事業完了。          |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                           |
| 27  |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                           |
| 28  |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                           |
| 29  |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                           |
| 30  |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                           |
| 累計  | 138,400   | 0 | 113,113   | 25,287 |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                |    |             |                    |                 |                 |                           |
| 57  | ◆ D       | - | 20        | -      | 1                            | - | 中浜小学校遺<br>構保存に係る<br>調査業務 | 旧中浜小<br>学校                           | 町        | 町              | 直接            | 完了            | 10,763     | 25 ~ 26        |    |             |                    |                 |                 |                           |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 24 |             |                    |                 |                 |                           |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 25 | 4,304       |                    | 6,523           | -               | 調査業務を委託。                  |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 26 | 4,305       |                    | 1,451           | 635             | 調査業務を実施、事業完了。             |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 27 |             |                    |                 |                 |                           |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 28 |             |                    |                 |                 |                           |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 29 |             |                    |                 |                 |                           |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 30 |             |                    |                 |                 |                           |
|     |           |   |           |        |                              |   |                          |                                      |          |                |               |               |            |                | 累計 | 8,609       | 0                  | 7,974           | 635             |                           |

(様式2D)

山元町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号    |        |         |       |                     |   | 事業名                               | 地区名<br>施設名                    | 交付<br>団体 | 事業<br>実施<br>主体 | 直接<br>／<br>間接 | 継続<br>／<br>完了 | 全体<br>事業費 | 全体<br>事業<br>期間 | 年度 | 交付額<br>(国費) | 事業間<br>流用額<br>(国費) | 契約済額<br>(国費相当額) | 執行残額<br>(国費相当額) | 事業の進捗状況             |  |  |  |
|-----|---------|--------|---------|-------|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--|--|--|
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
| 62  | D       | -      | 22      | -     | 1                   | - | 防災公園整備<br>事業                      | 牛橋地区<br>他2地区                  | 町        | 町              | 直接            | 完了            | 594,711   | 26 ~ 28        | 23 |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 24 |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 25 |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 26 | 30,231      | 415,801            | 15,714          | -               | 実施設計業務を委託、実施中。      |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    | 172,867         | -               | 工事の実施中。             |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    | 193,870         | -               | 工事の実施。              |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 | 63,581              |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 累計 | 30,231      | 415,801            | 382,451         | 63,581          |                     |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 23 |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
| 24  |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
| 25  |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
| 26  | 57,600  |        | 20,751  | -     | 予備詳細設計業務を委託、実施中。    |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
| 27  |         |        |         | -     |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
| 28  | 124,800 | 67,200 | 137,937 | -     | 改良工事を実施中。           |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
| 29  |         |        | 14,290  | -     | 工事実施中               |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
| 30  |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
| 累計  | 182,400 | 67,200 | 172,978 | 0     |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
| 64  | ◆       | D      | -       | 15    | -                   | 1 | 新山下駅周辺<br>地区交差点改<br>良事業           | 新山下駅<br>周辺                    | 町        | 町              | 直接            | 完了            | 206,500   | 26 ~ 28        | 23 |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 24 |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 25 |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 26 | 112,800     | 3,200              | 108,996         | -               | 造成工事費を一括発注にて追加変更契約。 |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 27 | 36,000      |                    | 40,109          | -               | 改良工事を実施。            |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 28 | 13,200      |                    | 13,851          |                 |                     |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 29 |             |                    |                 |                 | 2,244               |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 累計 | 162,000     | 3,200              | 162,956         | 2,244           |                     |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 23 |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
| 24  |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
| 25  |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
| 26  | 83,200  | 3,200  | 57,208  | -     | 造成工事費を一括発注にて追加変更契約。 |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
| 27  |         |        |         | -     | 改良工事を実施。            |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
| 28  | 2,747   |        | 25,961  |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
| 29  |         |        |         |       | 5,978               |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
| 30  |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
| 累計  | 85,947  | 3,200  | 83,169  | 5,978 |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                |    |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
| 78  | D       | -      | 5       | -     | 2                   | - | 災害公営住宅<br>家賃低廉化事<br>業(補助率変<br>更分) | つばめの<br>杜<br>桜塚<br>新坂元駅<br>周辺 | 町        | 町              | 直接            | 継続            | 394,474   | 30 ~ 32        | 23 |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 24 |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 25 |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 26 |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 27 |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 28 |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 29 |             | 22,979             | 22,979          |                 |                     |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 30 |             |                    |                 |                 |                     |  |  |  |
|     |         |        |         |       |                     |   |                                   |                               |          |                |               |               |           |                | 累計 | 0           | 22,979             | 22,979          | 0               |                     |  |  |  |



