

1日も早い災害廃棄物処理を目指します



フジタ・東亜・青木あすなろ・大豊・本間・河北・佐藤JV

ニューフェイス登場

5月より山元JVに新入社員とベテランの“ニューフェイス”2名が赴任しました。それぞれからひとこと。



←山元JV構成会社、青木あすなろ建設(株)の林です。長崎県出身ですが現在は静岡市からの単身赴任です。静岡も山元同様、苺の栽培が盛んな所ですが、以前の山元に早く戻るため、お役に立てるよう頑張ります。

フジタ新入社員の繁泉です。生まれも育ちも仙台です。→初めての仕事で地元宮城の復興・復旧に関わる事ができ嬉しく思います。分からないことばかりで失敗も多いと思いますが、精一杯頑張りますのでよろしくをお願いします。



山元JV
阿部計測担当
よりひとこと



私は山元処理区のあるこの町で生まれ育ちました。2次仮置場及び場外で廃棄物の空間放射線量を計測している阿部です。3.11は静かな町にとってあまりに衝撃的なものでした。活気ある町づくり復興を願ひ着実にしっかりと歩んでいきます。よきスタッフと共に...

Q: 今年は関東以西の梅雨入りが早かったようですが、梅雨時の大雨や台風の備えはできていますか？

A: 昨年6月の台風で二次仮置場西側の仮囲いが山側に倒れるという被害がありましたが、それを教訓に台風・大雨対策をさらに強化しています。仮囲いの控え柱に重りをつけ倒壊しないようにしたり、一部隙間を設け風を通り抜けさせたり、大雨では300mm/日対応の水処理施設を設置しています。また、民間気象情報会社と契約し、二次仮置場のピンポイントの気象予報データを入手して防災対応しています。

処分量(5月20日現在)

	変更予定量(t)	累計処理量(t)	進捗率(%)	備考	
焼却量	117,000	88,846	76%	主灰:27,162t、飛灰:2,853t	
搬入量	木くず	67,000	62,417	93%	
	混合ごみ	387,000	149,993	39%	
	コンクリートくず	170,000	188,370	111%	
	津波堆積物	513,000	399,592	78%	かさ比重は1.46t/m ³ とした
搬出量	コンクリート再生骨材	199,000	189,667	95%	
	津波堆積物処理土砂	782,000	503,515	64%	新浜の仮置場等への搬出量
	主灰搬出(小鶴沢)	13,500	5,204	39%	
	飛灰搬出(仙南)	1,500	1,344	90%	

6月の業務予定

	第1週	第2週	第3週	第4週	第5週
【破砕選別工】					
災害廃棄物	運搬、破砕				
津波堆積物	運搬、選別				
焼却灰固化不溶化処理	固化・不溶化				
【搬出工】					
津波堆積物土砂	新浜仮置場へ搬出				
コンクリートがら	新浜仮置場へ搬出				
主灰	小鶴沢処理場へ搬出				
飛灰					
【焼却工】					
キルン炉・ストーカ炉	焼却				
バイオマス発電設備	発電				

焼却灰の放射能濃度

主灰	530Bq/kg	5月14日
飛灰	2700Bq/kg	測定

二次仮置場の空間線量(μSv/h) 5月20日測定

事務所前	0.033
木くず	0.046
コンクリートがら	0.048
津波堆積物	0.153
金属くず	0.038
主灰保管テント内	0.215
飛灰保管テント内	0.478

※地上1mの高さ、廃棄物から1mのところ測定しています

お問い合わせは
0223-37-7451
まで

発行: 災害廃棄物処理業務(巨理名取ブロック(山元処理区))
フジタ・東亜・青木あすなろ・大豊・本間・河北・佐藤 特定業務共同企業体
〒989-2202 宮城県巨理郡山元町高瀬宇浜砂1-4
電話:0223-37-7451