

深山山麓少年の森拡張・改修事業の概要について

① 目的

深山山麓少年の森における駐車場不足等の解消や経年劣化による遊具の修繕等を目的として、施設の拡張及び改修を行うもの。

② これまでの経緯及び今後の予定

少年の森拡張・改修計画については、平成30年度に測量調査を行い、全体の地形や面積等を明確にし、昨年度は拡張エリアの用地取得を行うなど、計画に沿った取組を進めてきている。
 下表のとおり、農地法や都市計画法の許認可を行う必要性が生じることから、再整備後の供用開始は令和5年度を予定している。

No	種別	2018年度 (H30)	2019年度 (H31/R1)	2020年度 (R2)	2021年度 (R3)	2022年度 (R4)	2023年度 (R5)
1	測量調査	済					
2	不動産鑑定		済				
3	農振除外		済				
4	用地交渉・売買契約		済				
5	所有権移転仮登記、用地費支払い		済				
6	基本計画・基本設計、地質調査						
7	実施設計						
8	開発許可申請						
9	農地転用、所有権移転本登記						
10	改修・拡張整備工事						
11	条例改正、備品購入等						
12	再整備後の供用開始						

③ 今年度行う業務の概要

今年度は、土地利用の基本方針を検討するための基本計画・基本設計を主に行う。
 行政主導の計画ではなく、地域住民をはじめ、子育てサークルや登山愛好者等の意見を踏まえながら、坂元地区周辺の遊休地やつばめの杜中央公園等との機能分担を図った上で合意形成を図っていくこととし、複数回のワークショップ等を開催する。

第1回ワークショップ(11月下旬) : 現地状況の実態把握、地域資源の再発見と共有

第2回ワークショップ(来年1月頃) : ここで何をしたいか。どのような空間にしたいか。

※ワークショップによる意見を集約し、関係団体との意見交換会を適宜開催しながら、基本的な土地利用計画を定めていく

④ 事業計画平面図

