

●再編小学校設置想定スケジュール

区分	令和6年度	令和7年度				令和8年度				令和9年度				令和10年度				令和11年度		令和12年度		令和13年度			
	第4四半期 (1月~3月)	第1四半期 (4月~6月)	第2四半期 (7月~9月)	第3四半期 (10月~12月)	第4四半期 (1月~3月)	第1四半期 (4月~6月)	第2四半期 (7月~9月)	第3四半期 (10月~12月)	第4四半期 (1月~3月)	第1四半期 (4月~6月)	第2四半期 (7月~9月)	第3四半期 (10月~12月)	第4四半期 (1月~3月)	第1四半期 (4月~6月)	第2四半期 (7月~9月)	第3四半期 (10月~12月)	第4四半期 (1月~3月)	第前半期 (4月~9月)	第後半期 (10月~3月)	第前半期 (4月~9月)	第後半期 (10月~3月)				
再編小学校 在り方検討 専門委員会	小中一貫校or義務教育学校について ※義務教育学校の場合 条例設置（議案提案時期未定）																								
再編小学校 設置等庁内 委員会	1/6 候補地の検討及び発注方式検討（従来型orPFI） 4月～既存校舎の在り方について検討																								
議会	1/10 再編小学校について ※随時説明 12月 第4回議会定例会 債務負担補正（設計）																								
保護者 住民説明	調整中 「学校形態」「候補地」 「スケジュール」について																								
従来方式	2月 設計発注（債務負担）					5月 国庫補助エントリー				4月 国庫補助本申請 5月 工事発注準備 7月 工事仮契約 8月 国庫補助採択後本契約（議案可決後）				4月 備品購入仮契約		4月 備品購入仮契約									
	基本構想・基本計画					基本設計・実施設計（15ヶ月想定）									施工（約24ヶ月想定）							備品購入			
	発注方式について検討中																								
PFI (設計・施工 一括発注)	6月補正 民間導入可能性調査他（債務負担）					10月 公募 優先交渉者選定（期間6ヶ月程度）				5月 協定締結 設計・施工（備品購入、維持管理）一括発注													工事完了後、設置者（町）に所有権移転される年度に国庫補助エントリーを行う。令和11年度以降想定		
	基本構想・基本計画			民間導入可能性調査		アドバイザー 公募要領作成 事業者公募				設計・施工・備品購入（約36ヶ月想定）※令和12年度から維持管理開始															
施設解体等						7月 設計発注 解体設計（9ヶ月想定）				5月 解体費 国庫補助エントリー											R12年度中 解体工事				
再編小学校 準備委員会										5月 再編小学校準備委員会				10月～ 「学校づくり」 児童・生徒意見ヒアリング											
再編小学校準備委員会（特色ある教育活動等検討）																									

※上記スケジュールについては、開発許可（3,000㎡以上）や用地取得等の手続きなどの期間を含まず想定。
 参考：開発許可所要期間⇒半年以上 用地取得所要期間⇒約1年～
 開発許可必要＝調整池としての用地購入が必要
 PFIによる発注の場合、従来型の発注と比較し、期間と事業費の縮減（約2%～7%）が見込まれる。